

DATA voor impactscore STAP 1 VITO STUDIE WEGVERKEER

Detail	Detail Aanlegfase	locatie	modaliteit	opmerking	totaal aantal transporten heen/jaar	totaal aantal transporten terug/jaar	Totaal aantal transporten	Lichte vracht	Zware vracht
Aanlegfase	Afbraak	Asfaltcentrale	Transporten	17	17	17	34		x
Aanlegfase	Afbraak	Asfaltcentrale	telescoopkraan	3 x 5 dagen	15	15	30		x
Aanlegfase	Afbraak	Asfaltcentrale	3 camionettes	4 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Afbraak	Asfaltcentrale	1 werfleider	4 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Afbraak	Asfaltcentrale	hoogtewerker	4 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Afbraak	bestaand ketenpark	2 camionettes	2 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Afbraak	bestaand ketenpark	1 werfleider	2 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Afbraak	bestaand ketenpark	telescoopkraan	1 x 5 dagen	5	5	10		x
Aanlegfase	Afbraak	bestaand ketenpark	Transporten	5	5	5	10		x
Aanlegfase	Afbraak	opslagloodsen	3 camionettes	2 x 5 dagen	30	30	60	x	
Aanlegfase	Afbraak	opslagloodsen	1 werfleider	2 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Afbraak	opslagloodsen	telescoopkraan	1 x 5 dagen	5	5	10		x
Aanlegfase	Afbraak	opslagloodsen	transporten	5	5	5	10		x
Aanlegfase	Afbraak	opslagloodsen	hoogtewerker	2 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Afbraak	verhardingen	2 camionettes	3 x 5 dagen	30	30	60	x	
Aanlegfase	Afbraak	verhardingen	1 werfleider	3 x 5 dagen	15	15	30	x	
Aanlegfase	Afbraak	verhardingen	rupskraan	3 x 5 dagen	15	15	30		x
Aanlegfase	Afbraak	verhardingen	Transporten	20	20	20	40		x
Aanlegfase	Afbraak	muren grondstoffenlufel	1 camionette	1 x 2 dagen	2	2	4	x	
Aanlegfase	Afbraak	muren grondstoffenlufel	rupskraan	1 x 2 dagen	2	2	4		x
Aanlegfase	Afbraak	muren grondstoffenlufel	werfleider	1 x 2 dagen	2	2	4	x	
Aanlegfase	Verplaatsing op terrein	te recupereren elementen	1 camionette	1 x 2 dagen	2	2	4	x	
Aanlegfase	Verplaatsing op terrein	te recupereren elementen	rupskraan	1 x 2 dagen	2	2	4		x
Aanlegfase	Verplaatsing op terrein	te recupereren elementen	werfleider	1 x 2 dagen	2	2	4	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	Transporten	25	25	25	50		x
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	4 camionetten	12 x 5 dagen	240	240	480	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	2 werfleiders	12 x 5 dagen	120	120	240	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	telescoopkraan	12 x 5 dagen	60	60	120		x
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	2 hoogtewerkers	12 x 5 dagen	120	120	240	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw asfaltcentrale	heftruck	12 x 5 dagen	80	80	160	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw kantoor	transporten	12	12	12	24		x
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw kantoor	4 camionetten	12 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw kantoor	2 werfleiders	12 x 5 dagen	120	120	240	x	
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw kantoor	telescoopkraan	12 x 5 dagen	60	60	120		x
Aanlegfase	Opbouw	Opbouw kantoor	2 hoogtewerkers	12 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuw kantoorgebouw	3 camionettes	4 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuw kantoorgebouw	telescoopkraan	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuw kantoorgebouw	manitou	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuw kantoorgebouw	1 werfleider	4 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuw kantoorgebouw	transporten	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuwe asfaltcentrale	3 camionettes	4 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuwe asfaltcentrale	telescoopkraan	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Funderingsswerken nieuwe asfaltcentrale	manitou	4 x 5 dagen	20	20	40		x

Aanlegfase	Opbouw	Funderingswerken nieuwe asfaltcentrale	1 werfleider	4 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Opbouw	Funderingswerken nieuwe asfaltcentrale	5 dagen funderingsmachine	5 dagen	5	5	10		x
Aanlegfase	Opbouw	Funderingswerken nieuwe asfaltcentrale	transporten	10	10	10	20		x
Aanlegfase	Opbouw	Terreinaanlegwerken aanleg diverse verhouding	2 camionettes	3 x 5 dagen	30	30	60	x	
Aanlegfase	Opbouw	Terreinaanlegwerken aanleg diverse verhouding	1 werfleider	3 x 5 dagen	15	15	30	x	
Aanlegfase	Opbouw	Terreinaanlegwerken aanleg diverse verhouding	rupskraan	3 x 5 dagen	15	15	30		x
Aanlegfase	Opbouw	Terreinaanlegwerken aanleg diverse verhouding	transporten	20	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Aanleg groenzone	2 camionettes	1 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Opbouw	Aanleg groenzone	1 werfleider	1 x 5 dagen	5	5	10	x	
Aanlegfase	Opbouw	Aanleg groenzone	rupskraan	1 x 5 dagen	5	5	10		x
Aanlegfase	Opbouw	Aanleg groenzone	Transporten	5	5	5	10		x
Aanlegfase	Opbouw	Bouw pompluifel	3 camionettes	2 x 5 dagen	30	30	60	x	
Aanlegfase	Opbouw	Bouw pompluifel	1 werfleider	2 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Opbouw	Bouw pompluifel	telescoopkraan	1 x 5 dagen	5	5	10		x
Aanlegfase	Opbouw	Bouw pompluifel	Transporten	3	3	3	6		x
Aanlegfase	Opbouw	Bouw pompluifel	hoogwerker	2 x 5 dagen	10	10	20	x	
Aanlegfase	Opbouw	uitbouw grondstoffenluifel	3 camionettes	4 x 5 dagen	60	60	120	x	
Aanlegfase	Opbouw	uitbouw grondstoffenluifel	telescoopkraan	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	uitbouw grondstoffenluifel	manitou	4 x 5 dagen	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	uitbouw grondstoffenluifel	1 werfleider	4 x 5 dagen	20	20	40	x	
Aanlegfase	Opbouw	uitbouw grondstoffenluifel	Transporten	12	12	12	24		x
Aanlegfase	Opbouw	Rioleringswerken en bouw van ondergronds buffer	3 camionettes	5 x 5 dagen	75	75	150	x	
Aanlegfase	Opbouw	Rioleringswerken en bouw van ondergronds buffer	telescoopkraan	5 x 5 dagen	25	25	50		x
Aanlegfase	Opbouw	Rioleringswerken en bouw van ondergronds buffer	manitou	5 x 5 dagen	25	25	50		x
Aanlegfase	Opbouw	Rioleringswerken en bouw van ondergronds buffer	1 werfleider	5 x 5 dagen	25	25	50	x	
Aanlegfase	Opbouw	Rioleringswerken en bouw van ondergronds buffer	transporten	20	20	20	40		x
Aanlegfase	Opbouw	Opvolgingsbezoeken architect veiligheidscoördinator	op afroep					x	
Aanlegfase		TOTAAL intern/extern transport					2966	=>3000	1070
Exploitatie	exploitatie	zware voertuigen					4000		18930