

Handelingen

DATUM
12/10/2023

REFERENTIE
10784 - 4590-2023418017

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.02.130.019 -
K200009
(91.02.130.019 -
K200009)

GEBOUW
91.02 - Nieuwbouw
practica FFW/FGE en
docolab

NOMINALE INHOUD
1,700 kg

KOELMIDDEL
R-134a

GWP
1430,00

CO₂-EQUIV. (TON)
2,43

ELEKTRISCH VERMOGEN
0,88 kW

KOELVERMOGEN
2,00 kW

TYPE
Unité Hermetique
Silensys
WINAJ4511YFZ
Proces

SERIENUMMER
20B06175915
DK12430202

BOUWJAAR
2020

ALGEMENE OPMERKINGEN
Onderhoud en lekdichtheidscontrole uitgevoerd.
Algemene nazicht, druk, temperaturen, visuele en lekdichtheidscontrole in orde.

LEKTEST													
REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie	<table><tr><th colspan="2">LEKDETECTIEAPPARATUUR</th></tr><tr><td>TYPE/MERK</td><td>Leak Seaker II</td></tr><tr><td>SERIENUMMER</td><td>856601</td></tr><tr><td>DATUM VAN IJKING</td><td>12/01/2023</td></tr><tr><td>LEKDETECTIEGREN</td><td>5,0 gr/jaar</td></tr></table>		LEKDETECTIEAPPARATUUR		TYPE/MERK	Leak Seaker II	SERIENUMMER	856601	DATUM VAN IJKING	12/01/2023	LEKDETECTIEGREN	5,0 gr/jaar
LEKDETECTIEAPPARATUUR													
TYPE/MERK	Leak Seaker II												
SERIENUMMER	856601												
DATUM VAN IJKING	12/01/2023												
LEKDETECTIEGREN	5,0 gr/jaar												
METHODES	Indirect: Temperatuur Direct: Gasdetectietoestel												
VOND PLAATS	Na normale werking												
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie												
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378	<table><tr><th colspan="2">TESTDRUK</th></tr><tr><td>LD</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>HD</td><td>n.v.t.</td></tr></table>		TESTDRUK		LD	n.v.t.	HD	n.v.t.				
TESTDRUK													
LD	n.v.t.												
HD	n.v.t.												
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.												
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)												
OPMERKINGEN	N.v.t.												

KOELCEL / DIEPVRIES	
Werking installatie condensingunit	
HOGE DRUK	3,11 bar
LAGE DRUK	1,14 bar
PERSGASTEMPERATUUR	54 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR	25 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR	2,8 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR	☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN	In orde.
Werking installatie verdamper(s)	
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER	4,6 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER	2 °C

STROOMOPNAME VENTILATOR 0,31 Ampère		
OPMERKINGEN In orde.		
Elektrische eigenschappen		
DRAAIUREN COMPRESSOR		
AANTAL STARTS COMPRESSOR		
GEM. STROOM COMPRESSOR 1,7 Ampère		
GEM. STROOM PER VENTILATOR 0,28 Ampère		
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN		
OPMERKINGEN In orde.		
Inspectie		
VISUELE INSPECTIE		
Celdeuren ok?	✓	Ja
Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER ☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?	✓	Ja
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1 ☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2 ☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN Algemene werking in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria