

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB



Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: Ant/35/61153602/00/NL/000
 ID Report N° : 481862950423

Contractref.: 2114819/4000

• Uw gegevens
 Ref: PO00018261

• Interventiegegevens
 Plaats: Biotalys nv
 Buchtenstraat, 11
 9051 Gent
 Datum: 13/02/2023
 Uitgevoerd door: CLEEMPUT ERIK/4818

Biotalys nv
 Buchtenstraat, 11
 9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent)
 België

ATTEST VAN INDIENSTNAME - STOOMTOESTEL

Gekeurd toestel

Volgend uitwendig onderzoek uit te voeren vóór: 31/12/2024
 Volgend inwendig onderzoek uit te voeren vóór: 13/2/2024
 Opstelling: Afdeling: Pilot Hal
 Uw nummer: HX 30332

Constructeur samenstel:

Beschrijving toestel:

CE0035
 elektrisch verwarmde generator
 autoclaaf met generator

Constructeur:

Constructienummer:

Zegeldruk:

Systemec
 HX 30332 / 2H0249
 4 bar

De inhoud van onze controle beperkt zich tot de punten opgenomen in de rubrieken: "Basis van het (de) onderzoek(en)" en "Inhoud van het (de) onderzoek(en)".

Voor deze installatie dient u eventueel ook te beschikken over een milieu - en/of exploitatievergunning.

Gelieve u er ook van te verzekeren dat de gekeurde installatie conform het K.B. arbeidsmiddelen dd 12/08/1993 in dienst werd genomen en dat dit attest zich in het dossier van het toestel bevindt.

Onze verschillende diensten en departementen staan ter uwe beschikking om u hierin bij te staan.

Besluit

Het toestel is uitgerust en geïnstalleerd conform de reglementaire voorschriften.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 28/03/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.



Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist : 350920 CE.
NBN I 01-002.

Document(en)

Verklaring van overeenstemming "CE" met de Europese Richtlijn 2014/68/EU , ref.: HX30332, opgesteld door: SYSTEC.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

Afsluiters.
Metselwerk - Omkastingen - Warmte-isolatie.
Afsluitdeksels en deuren.
Uitwendige onbedekte delen.
Mangat - Koppigat- en Handgatdeksels.
Staat van de veiligheidstoestellen opgesomd in dit verslag.
Werking van de veiligheidstoestellen opgesomd in dit verslag.
Verwarmingsuitrusting.
Stookplaats: verlichting - toegangen - opstelling van de generator - toegang tot apparatuur - platformen - loopbruggen.

Gecontroleerde uitrustingen

Electrisch verwarmde generator. [481862955895]

Volgend uitwendig onderzoek uit te voeren vóór:	31/12/2024
Volgend inwendig onderzoek uit te voeren vóór:	13/2/2024
Opstelling:	Afdeling: Pilot Hal Uw nummer: HX 30332 CE0035
Constructeur samenstel:	elektrisch verwarmde generator
Beschrijving toestel:	autochaaf met generator
Constructeur:	Systec
Constructienummer:	HX 30332 / 2H0249
Bouwjaar:	2022
Zegeldruk:	+4/-1 bar
Minimale werkdruk:	-10/+170 bar
Inhoud:	1324 + 16,8 l
Onderworpen aan K.B. / M.B.:	ja
Stoomvat, K.B. groep van de voedende stoomgenerator:	4

Stoomgenerator (onderdeel van de installatie) [481862955896]

Constructeur:	Systec
Constructienummer:	W9868
Bouwjaar:	2021
Zegeldruk:	-1/+5 bar
Ontwerptemperatuur:	-10/+70 °C
Inhoud:	16,8 l

Uitrusting generator [481862955901]

Toezicht:	niet permanent
Manometer - aantal:	1
Veiligheidsthermostaat - aantal:	3 op 150 °C een per verwarmingselement
Watervoedingsinrichting:	automatisch
Terugslagklep in watervoedingsleiding - aantal:	1
Spuiafsluiter(s):	aanwezig



Veiligheidsinrichting op de laaddeur:

Noodstop:

Oververhittingsbeveiliging, toesteltype:

Automatische oververhittingsbeveiliging:

belet het openen van de deur terwijl het toestel onder druk is
belet druk toe te laten zolang de deur niet volledig vergrendeld is
aanwezig
met dompelelektroden - aantal: 2
verbreekt de stroomtoevoer naar de verwarmingsweerstand(en) of
elektroden
geeft geluidsalarm
geeft een visueel signaal

Uitrusting stoomvat [481862955897]

Manometer:

Stoomafsluiter(s), waterafsluiter(s),

spuiafsluiter(s):

Veiligheidsinrichting op de laaddeur:

op water en/of stoomruimte - aantal: 1
aanwezig

belet het openen van de deur terwijl het toestel onder druk is
belet druk toe te laten zolang de deur niet volledig vergrendeld is

Veiligheidsklep [481862955898]

Beveiligt het volgend toestel:

Opstelling:

Nummer:

Doorlaatdiameter:

Afsteldruk:

Veerbelasting:

Datum van afstelling:

Afstelling door:

generator
op het toestel
22299754
7 mm
5 bar
ja
13/02/2023
Vinçotte

Veiligheidsklep [481862955899]

Beveiligt het volgend toestel:

Opstelling:

Nummer:

Doorlaatdiameter:

Afsteldruk:

Veerbelasting:

Datum van afstelling:

Afstelling door:

stoomvat
op het toestel
22446376
7 mm
7 bar
ja
13/02/2023
Vinçotte

Verwarmingsuitrusting [481862955900]

Elektrisch - vermogen:

Principe:

3x12=36 kW

dompelweerstand

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.