

BRANDPRE

Van Boechoute Eric
Rechtstraat 76
9042 Desteldonk

contactpersoon	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
Armand Steyaert Tel. 09 268 88 56 Fax 09 268 88 58 Armand.Steyaert@gent.be		20062120-01/AS	7 juni 2006

CONTROLE BRANDVEILIGHEID: Rechtstraat 76, 9042 Desteldonk

Onderhavig verslag heeft betrekking op de brandveiligheid van het gebouw zoals die was op het moment van onze controle.

Omdat een visuele controle geen uitsluitsel kan geven over de werkelijke brandweerstand van een bouwelement noch over het brandgedrag van een bepaald materiaal, moet de brandweerstand van een bouwelement en het brandgedrag van een materiaal kunnen aangetoond worden door attesten.

Bezoekadres

Brandweerkazerne

Academiestraat 6

BE-9000 Gent

Tel. 09 268 88 55

Fax 09 268 88 58

e-mail brandweer@gent.be

Internet www.brandweer-gent.be

Openingsuren

op afspraak

Bereikbaar

Tram 40/42

(halte Lange Steenstraat)

Tram 1/10/11/13

(halte Gravensteen/Veerleplein)

Correspondentieadres

Stadhuis

Botermarkt 1

BE-9000 Gent

Gegevens

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Adres | : Rechtstraat 76
9042 Desteldonk |
| 2. Milieuaanvraag | : 2249/E/2/16 |
| 3. Aard | : gemengde veehouderij |
| 4. Advies brandweer | : 5389/2004/CVDV/AS |
| 5. Opdrachtgever | : Van Boechoute Eric |
| 6. Datum controle | : 7 juni 2006 |
| 7. Uitgevoerd door | : Kapt. Armand Steyaert |
| 8. In aanwezigheid van | : Van Boechoute Eric |

Vaststellingen:

1. Uitrusting

geadresseerde
Van Boechoute Eric

ons kenmerk
20062120-01/AS

datum
7 juni 2006

bladnummer
2

	Aanwezige brandpreventiemiddelen:	Opmerkingen:
blusmiddelen:	Poedersnelblussers 6 kg	aanwezig

2. Aanmerkingen:

Geen

3. Ontvangen attesten:

Een keuringsattest van de elektrische installatie. Er werden geen inbreuken vastgesteld.


4. Besluit

Bij de controle op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften is gebleken dat de milieuvergunningaanvraag gelegen Rechtstraat 76 te 9042 Desteltonk beantwoordt aan de bijzondere voorwaarden opgelegd door de brandweer en zodoende een aanvaardbare graad van brandveiligheid bezit.

Met vriendelijke groeten,



ing. A. Steyaert
kapitein
preventieofficier



ing. E. Schaubroeck
kapitein-commandant
diensthoofd preventie



ir. C. Van De Voorde
luitenant-kolonel
officier-dienstchef



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstooigmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

controle bezoek

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: BTW nr: of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - <i>max 63A</i>	VERSLAG nr: <i>P01875 4506</i> Lid nr: Installatie: Naam: Adres: <i>Rechtskraak 75</i> <i>9042 Deskeldeuk</i> Datum onderzoek: <i>29/5/06</i> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <i>Van Bouchaute</i> Adres: <i>idem</i> Aanvrager: <i>idem</i>
---	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ~~AREI~~ art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van *3,230* V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:

Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: *3* x *10* mm² Aantal borden: *4* Aantal eindstroombanen: *zie schema*

Type aardelektrode: *pennen* Spreidingsweerstand: *13* Ohms Algemeen isolatieniveau: *5* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<i>op en enkel bedrijf nagezien (zie schema's)</i>	
<i>woning werd niet nagezien</i>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *29/5/31*... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen



De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: *Schema's*
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____
 Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening: _____