

Installatieplaats				Opdrachtgever		21135487				Datum interventie		04.03.2025											
Telefoonnr.		0486/906289				Aanspreking						Agentschap		AG Antwerpen									
Naam 1		Eskimofabriek				Naam 1		ESKIMOFABRIEK NV				Technicus		210420 De heer Van de Steene									
Naam 2						Naam 2						Planner		De heer Leysen									
Straat, huisnr.		Wiedauwkaai		25		Straat, huisnr.		WIEDAUWKAAI		25		Interventietype		Onderhoud met OC									
Land, Postc., Plaats		BE		9000		Gent		Land, Postc., Plaats		BE		9000		GENT		Contractgegevens		40068235		/		J / 0	
Deelgemeente						Deelgemeente						Actie- / projectcode						/					
E-mail		bruno.stas@eskimofabriek.be				☒		E-mail		accounting@eskimo.eu				☒		IR met factuur		☐					
Serienummer		40114000				Bestelnr. klant						Productgroep		Monarch-, industriebrander									
Fabrikant		Weishaupt				Gevraagd door		onderhoud				Type		Monarchbrander W-FM									
Type / uitvoering		WM - G10/4-A ZM				Datum / tijdstip		03.03.2025		12:02		Energiesoort		Aardgas G20 (H)									
Bouwjaar		2012				Contactpersoon						Sec. energiesoort											
Reden interventieaanvraag		onderhoud																					
Diagnose (code) / oorzaak		onderhoud																					
Uitgevoerde werkzaamheden		algemeen nazicht en reiniging van de brander. Vervangen van pennen Werking OK, metingen OK onvoldoende ventilatie onvoldoende																					
Opmerkingen		opmaken attest vlaamse overheid																					
+ Bestelnummer		Hoeveelheid		Benaming								Einzelpreis		Wagen	Herbevoorrad.		ja		nee		KT		
23220014217		1		Ontstekingselektrode WG5-40 isolat. 6x80								12,30		☒	☒		☐						
23210014207		1		Voelerelektrode WG5-WG40, G1-G5 LN								8,45		☒	☒		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
														☒	☐		☐						
Werkzaamheden afgesloten		Werkzaamheden afgesloten				Code	Werktijd van / tot			KT	Verplaatsingstijd			KT	Aantal km				KT				
Technisch opvolgen							12:30 14:45 2,25																
BTW-code																							
Registratiecodes																							

Install.	Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 Gent										Meting op	04.03.2025	AG	AG Antwerpen	Technicus	De heer Van de Steen			
Serienummer	40114000		Type / uitvoering	WM - G10/4-A ZM							O2 / ARF / FO	☐			Bouwjaar	2012			
Warmtegenerator			Vlamkopafmetingen					W-FM			Gaskwaliteit				Gas/lucht-veiligh.		Type		Wrd.
Type	Warmwater		Vlamkoptype					Type	50		Gassoort		Aardgas G20 (H)		LGW [mbar]				0
Serienummer					0 x 0			Lastgrens gas [%]	0		Hi [kWh/m³n]		10,35		Min. gas [mbar]		15		
Fabrikant	Viessmann				0 x 0			Startteller gas [Start]			CO₂ max. [Vol. %]				Max. gas [mbar]		/		
Benaming	VITOROND200		Stauscheibe [mm]		0			Werking [h]			Gastemperatuur [°C]				Gas dichth.c. [mbar]				
Bouwjaar	2012		Vlamkopinstel. [mm]		0			Tellerst.[mb³]			Barometerstand [mbar]				SAV [mbar]				
Warmtevermogen	780 [kw]		Rookgaszijdige inbouwdelen					Softwareversie W-FM						SBV [mbar]					
Vuurhaard bin.- Ø	0		Rookgasklep					Ventilatortype (bij duoblock)			Gasarmaturen		Type		DN	Dichtheidscontrole gasarmatuur			
Vuurhaardlengte [mm]	0		Rookgasgeluidsdem					Fabrikant					Kogelkraan	-w-		40	Proefdruk [mbar]	100	100
Bedrijfsmodus			RWW					Serienr.					Gasfilter	wf515/1			Drukval [mbar]	0	0
Bijzonderheid								Luchtdebiet [m³/h]		0		Drukregelaar		frs515		40	Controletijd [min]	5	5
								Statische druk [mbar]		0		Dubbel gasvent.		mf512			Ref.-waarden v. berekening CO / NOx		
								Positie branderhuis				Pilotvent. ontst.		/			O2-referentie [%]	3	

Installatie aangetroffen / Initiële meting

	Instelwaarden						Brandstof					Verbrandingswaarden									Lucht / vuurhaard					Medium		
Meet-punt	Last pos.	Brand-stof	Lucht	Hulp	FO	Vlam-contr.	Debiet	p teller	Brander-ver-mogen	p vr regel.	p na regel.	O ₂ dr.	O ₂ vocht	CO	CO [mg/kWh]	NOx	NOx [mg/m³n]	Rook-gas-temp.	Verbrandings-rendement [%]	Rook-index	p v. luchtkl.	p ventil.	Aanzuig-temp.	p vuurhaard	p ketel-einde	Vertrek-temp.	Vul-water-temp.	
	[%]	[<°]	[<°]	[<°]	[%]	[%]	[m³B/h]	[mbar]	[kW]	[mbar]	[mbar]	[Vol.%]	[Vol.%]	[ppm]	[O2 Bez.]	[ppm]	[O2-Bez.]	[°C]		[-]	[mbar]	[mbar]	[°C]	[mbar]	[mbar]	[bar/C°]	[°C]	
	1	100											3,8		6	8	54	116		5								

Installatie verlaten / Eindmeting

	Instelwaarden						Brandstof					Verbrandingswaarden										Lucht / vuurhaard					Medium		
Meet-punt	Last pos.	Brand-stof	Lucht	Hulp	FO	Vlam-contr.	Debiet	p teller	Brander-ver-mogen	p vr regel.	p na regel.	O ₂ dr.	O ₂ vocht	CO	CO [mg/kWh]	NOx	NOx [mg/m ³ n]	Rook-gas-temp.	Verbrandings-rendement [%]	Rook-index	p v. luchtkl.	p ventil.	Aanzuig-temp.	p vuurhaard	p ketel-einde	Vertrek-temp.	Vul-water-temp.		
	[%]	[<°]	[<°]	[<°]	[%]	[%]	[m³B/h]	[mbar]	[kW]	[mbar]	[mbar]	[Vol.%]	[Vol.%]	[ppm]	[O ₂ Bez.]	[ppm]	[O ₂ -Bez.]	[°C]		[-]	[mbar]	[mbar]	[°C]	[mbar]	[mbar]	[bar/C°]	[°C]		
dl	50									50	16,7	3,9		2	3	60	130	137	5,2				11,8	29			77		
vl	100										11,4	4		2	3	62	135	132	5				8,6	29			72		