

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14483786/00/NL/000

ID Report N° : 541263053089

Contractref.: 1058087/106000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 30/03/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ALGEMEEN ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 30/3/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 27/7/2042

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB 1 - electrocoat

Uw nummer: T 69

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 69 , product: Cathoguard 350 , volume: 25 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 07/04/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 22/05/2017, ref.: GEN/35/12939844/00/NL/006.
- Inwendig onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 27/07/2022, ref.: ANT/35/14115497/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: uitgevoerd met folie , attest Etec + beton Gabecon.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217020046658]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

30/3/2026
27/7/2042
Afdeling: productie
Gebouw: GB 1 - electrocoat
Uw nummer: T 69
Houder nr.: T 69 , product: Cathoguard 350 , volume: 25 000 liter .

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [217020046659]

Exploitatatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot 09/06/2029

Kenmerken van de houder [217020046660]

Volume: 25 000 l
Type: enkelwandige houder
Materiaal: rvs
Type overvulbeveiliging: trilvork FTL van Endress & Hauser
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217020046661]

Naam: Cathoguard 350
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS09)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De houder is geplaatst in een gebouw dat dienst doet als inkuiping.
- 2. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.