

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14115615/00/NL/000

ID Report N° : 541259430589

Contractref.: 1058087/108000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 07/04/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 7/4/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 23/4/2039

Opstelling: Afdeling: GB 1

Uw nummer: T 28

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 28 , product: natriumhydroxide 50 % , volume: 15 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 10/04/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest Ing. Doclo, datum: 16/08/2005.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 23/04/2019+07/05/2019, ref.: ANT/35/13344322/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 12/05/2016, ref.: GEN/35/12742173/00/NL/000.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217016030876]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

7/4/2025

23/4/2039

Afdeling: GB 1

Uw nummer: T 28

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 28 , product: natriumhydroxide 50 % , volume: 15 000 liter .

Kenmerken van de houder [217016030877]

Volume:	15 000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	1990
Materiaal:	polyester
Type overvulbeveiliging:	trilvork E&H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217016030878]

Naam:	natriumhydroxide 50 %
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de vergunning [217016030879]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/4021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot 09/06/2029



Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va Werking overvulstelsysteem getest, test is geslaagd (geeft visueel en akoestisch alarm aan vulpunt).
- Va Losplaats in orde, losprocedure aanwezig.
- Va Het overvulstelsysteem is afgeregeld vóór 89 % van het nominaal van de tank zodat de capaciteit van de inkuiping in orde is.
- Va De twee afsluiters die in de leiding van het overvulstelsysteem zijn gemonteerd moeten altijd open staan, deze zijn verzegeld.