

CONFORMITEITSONDERZOEK BEPERKT ONDERZOEK ONDERGRONDSE HOUDER

1. Identificatie van het project

Opdrachtgever: de heer Eric Van Bouchaute
Rechtstraat 76
9042 Desteldonk

Datum onderzoek: 20/12/2023

Plaats van het onderzoek : Rechtstraat 76
9042 Desteldonk

Aanwezige personen: Voor Acomil bv: Frank Dendauw, erkend milieudeskundige

2. Vaststellingen onderzoek volgens Vlare II :

1. Inzage van het vorig rapport of attest
2. De controle op de goede staat van de overvulbeveiliging;
3. De controle op de aanwezigheid van water en slib in de enkelwandige houder voor vloeibare brandstoffen ;
4. Een onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder ;
5. Een onderzoek van de staat van de uitwendige zichtbare delen van de houder, de afsluiters, leidingen, pompen, e.a. ;
6. De controle op de doeltreffendheid van de eventuele aanwezige kathodische bescherming of corrosiemonitoring ;
7. De controle op de doeltreffendheid van het lekdetectiesysteem ;
8. De controle op de doeltreffendheid van de voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie ;
9. De staat van de binnenwand bij een vastgestelde belangrijke aanwezigheid van water of slib ;
Indien een inwendige inspectie vereist is wordt de houder inwendig gereinigd ; voorzover technisch mogelijk, worden de binnenwand en de inwendige delen van de houder onderzocht en wordt waar nodig een niet-destructief onderzoek uitgevoerd om de wanddikte van de houder te bepalen ;
10. Op de staat van de buitenbekleding, voor zover technisch mogelijk en zonder dat de houder daarvoor dient blootgelegd ;
11. In voorkomend geval de detectie van eventueel optredende corrosie aan de hand van de potentiaalmeting en een meting van de corrosiviteit van de aanpalende bodem ;
12. Dichtheidsbeproeving op rechtstreeks in de grond ingegraven enkelwandige houders d.m.v ultrasoon vacuüm techniek type SDT

Belangrijke nota :

Het beperkt onderzoek dient om de twee jaar te geschieden.

- Het betreft enkel de keuring van de houder.

3. Nuttige informatie m.b.t. het onderzoek en de installatie.

3.1 Ligging van de installatie :

- binnen waterwingebied of beschermingszone type I of II ? :
- ligging van de installatie binnen omgeving van elektrische geleiders ?

Ja	Neen	Zie opmerkingen
	X	
	X	Nvt (kunststof tank)

4. Beschrijving onderzochte houder

	Ligging en/of product	Inhoud	indeling	Bouwjaar	Materiaal	Enkel of dubbelwandig	Kenplaat
1	Gasolie voor verwarming stal	4900 liter liter 4082 kg	GHS02	2004	Glasvezelversterkt (polyester)	enkelwandig	Nr : 04144 Prototype : CP-H002-190 Constr. : MIP

5. Vaststellingen beperkt onderzoek Vlarem II

Vaststellingen bij onderzochte houder nr. 1: rode gasolie voor verwarming.

1. Inzage vorig rapport	Vaststellingen
a. ligging binnen waterwingebied of beschermingszone I of II	Neen
b. inzage vorig technisch rapport	SV04882 dd. 22/03/2017. Groene merkplaat
2. Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging Waarschuwingssysteem: elektronische sonde. Afriso Euro Index GWG12K/1 (360 mm) prototype: 99/H031/15070101	Werking en insteldiepte OK Opwarmtijd: 16 s
3. Controle op water en slib in de houder :	Geen water of slib vastgesteld
4. Organoleptische waarnemingen verontreiniging buiten de houder(s)	Visueel geen vervuiling vastgesteld
5. Onderzoek algemene staat van de uitwendige zichtbare delen van de houder :	
- houder	O.K.
- afsluiters	O.K.
- leidingen	O.K.
- vulpunten (2'' in mangatput) en vulput	O.K.
- inspectieput houder	O.K.
- Inhoudsmeter (mogelijkheid tot peilmeting)	O.K.
- ontluchting (2'' in mangatput)	O.K.
- isolatiestukken	Niet van toepassing
6. Controle kathodische bescherming of monitoring :	Niet van toepassing
7. Controle op de doeltreffendheid lekdetectiesysteem :	Niet van toepassing
8. Controle doeltreffendheid damprecuperatie voorzieningen:	Niet van toepassing
9. Controle op de staat van de binnenwand :	
a. inwendige inspectie	Niet van toepassing
b. niet-destructief onderzoek	SDT-dichtheidstest. Tank + leidingen werden dicht bevonden. (100 mbar onderdruk)
10. Controle op de staat van de buitenbekleding :	Niet van toepassing
11. Opsporen van eventueel optredende corrosie :	
a. gevaar voor zwerfstromen	Niet van toepassing
b. tankpotentiaal	-----
c. corrosiviteit van de bodem	-----

6. Opmerkingen/nota

Geen opmerkingen.

7. Besluit

Er werden geen inbreuken vastgesteld.

Datum keuring: **20/12/2023**

Datum volgende keuring: **20/12/2025**

8. Markering

Volgende markering volgens Vlare II werd aangebracht :

GROEN voor de desbetreffende houder

De klever of plaat dient volgende kleur te hebben :

1° groen, wanneer de houder en installatie voldoen aan de bepalingen van dit reglement ;

2° oranje, wanneer de houder en installatie niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement doch de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder ;

3° rood, wanneer de houder en installatie niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement en de vastgestelde gebreken aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder.

Hoger vermeld verslag werd opgesteld door ondergetekende, na uitvoering van de hoger beschreven onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op het feit dat de nota's/opmerkingen en besluiten genomen werden op basis van de op datum van plaatsbezoek vastgestelde bevindingen.

Opgemaakt op 20/12/2023



ing. Frank Dendauw

erkend milieudeskundige 2008/H-KFrankDendauw

Guido Gezellelaan 21, 9840 De Pinte

tel. 0498 86 39 23

acomil@telenet.be