

Rubriek 16

Nr. op uitvoering splan	Installatie	Locatie	Elektr. vermogen (kW)	Koelmiddel	Hoeveelheid (kg)	GWP	ton CO2-eq	Lektest
1	Klimaatkast Lennox 0091 links	-2	8,32	R410A	7,96	2088	16,62	OK
2	Klimaatkast Lennox 0091 rechts	-2	8,32	R410A	9,47	2088	19,77	OK
3	Koelmachine 1 NECS-Y/CA 2418	5	227,8	R410A	80,00	2088	167,04	OK
4	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
5	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
6	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
7	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
8	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
9	Split Argo Sanyo AEI 25 AH	5	1,17	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
10	Split Daikin RXB35C5	3	0,29	R410A	1,10	2088	2,30	Niet verplicht
11	Split Argo Sanyo AE4MI91AH	5	2,98	R410A	8,35	2088	8,35	Verwijderd
TOTAAL			251,75		105,13		219,51	

Rubriek 43

Nr. op uitvoering splan	Installatie	Locatie	Therm. vermogen (kW)
15	Ketel Ygnis Modulo Control m330	5	330,00
15	Ketel Ygnis Optimagaz G348	5	348,00
TOTAAL			678,00