

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	239/2022/7/13/7	Datum van bezoek / Date de visite:	13/07/2022	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HALFVIER BVBA Vlasmarkt 6 - 9000 GENT BTW BE 0885.990.575	EAN Nummer / EAN Numéro:		
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique			
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A 1: 1997 Dichtheidsproef / test d'étanchéité			
Betreft: Concerne:	5-JAARLIJKE PERIODIEKE CONTROLE.			
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Vlasmarkt 7 gebouw/bâtiment 7 - 9000 GENT			
Uitbater / Exploitant:	CAFE CHARLATAN			
Installateur:	HALFVIER BVBA	BTW/TVA:	BTW BE 0885.990.575	
Aanwezigen: Personnes présentes:	STEVE			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH GAS-KL-70kW			

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	21 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 22 - / m Fe: max ∅ 1" - / m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage knelfittingen / à compression persfittings / à sertir
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 18007.649 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 87009421

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	GASWANDKETEL BULEX THERMOMASTER F 25 E 21090200100041613100005037N2	25	C13	WASKOT	I2E	/	/
2	GASWANDKETEL BULEX THEMA CONDENS 25/30-A R1 21211000100173631610007034N3	25	C33	ZOLDERVERDIEP	I2E(S)	/	/
3	TERRASVERWARMER SBM B16SX 4208	6,75	A	BAR BAR	I2E+	/	/
4	TERRASVERWARMER SBM B16SX 4208	6,75	A	BAR BAR	I2E+	/	/
5	TERRASVERWARMER SBM B16SX 4208	6,75	A	BAR BAR	I2E+	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:****Dichtheidsproef / test d'étanchéité:**

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

150 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

30 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:


De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 13/07/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,


DE CLERCQ Bernard