


Opdrachtgever:		VICTOR BUYCK STEEL				Onderhoud			
Adresse:		Industrieweg 44 - 9032 - WONDELGEM							
1. Algemene gegevens:									
Klantennr.:		007369		Datum onderhoud:		24-02-25			
Telnr. Contact:		0		Installatienr.:		0			
Telnr. Contact: 2				Contract nr. Ecobeton:		CB 140005			
Type installatie:		-				IE			
Compressor 1:		-							
Compressor 2:		-							
2. Technische vaststellingen:									
Toegankelijkheid				OK					
Geïntegreerde staalname				OK					
Verluchting				OK					
Voorafgaande VBZ, ST of Vetvanger				Nee					
Werking slibretour				OK					
Sturing, incl. foutdetectie en telemetrie / timers				OK					
Zwevend materiaal				Geen					
Aanwezig cultuur op dragermateriaal				OK					
Werking beluchting				OK					
Werveling				OK					
Bescherming tegen vreemd water				OK					
Slib- en drijfslagvorming in voorbezinking				15-15 cm					
Slib- en drijfslagvorming in Bioreactor				0 cm					
Slib- en drijfslagvorming in nabezinking				0 cm					
Aanwezigheid vreemde stoffen				Ja					
				-					
3. Drukopbouw systeem:					4. Tijden:				
Beluchting compressor 1 (mBar)				281		Totaal (u)		63066	
Beluchting compressor 2 (mBar)				280		Beluchting compressor 1 (u)		47296	
Slibretour (mBar)				249		Beluchting compressor 2 (u)		46769	
						Slibretour (u)		507	
						Pomp (u)		-	
5. Analyse en resultaten: (indien van toepassing)									
Helderheid	COD	O ₂	pH	Temp	Gerelateerde leid	BOD (mg/L)	Ntot (mg/L)		
(-)	(mg O ₂ /L)	(mg/L)	(-)	(°C)	µS/cm	(mg/L)	(mg/L)		
Helder	88	3,1	7,7	14,1	-	NG	NG		
NG: Niet gemeten									
Ruiming noodzakelijk		Nee				Wat moet er geruimd worden?			
Met techniek?		Nee				-			
Interventie noodzakelijk		Nee							
6. Vervangen stukken:									
Geen									
Opmerkingen voor klant									
IBA prefab bureau's / Systeem technisch in orde									