


Opdrachtgever:		VICTOR BUYCK STEEL			<b>Onderhoud</b>			
Adresse:		Industrieweg 44 - 9032 - WONDELGEM						
<b>1. Algemene gegevens:</b>								
Klantennr.:		007369		Datum onderhoud:		24-02-25		
Telnr. Contact:		0		Installatienr.:		12/00138		
Telnr. Contact: 2				Contract nr. Ecobeton:		CB 140005		
Type installatie:		-		IE				
Compressor 1:		-						
Compressor 2:		-						
<b>2. Technische vaststellingen:</b>								
Toegankelijkheid				OK				
Geïntegreerde staalname				OK				
Verluchting				OK				
Voorafgaande VBZ, ST of Vetvanger				Nee				
Werking slibretour				OK				
Sturing, incl. foutdetectie en telemetrie / timers				OK				
Zwevend materiaal				Geen				
Aanwezig cultuur op dragermateriaal				OK				
Werking beluchting				OK				
Werveling				OK				
Bescherming tegen vreemd water				OK				
Slib- en drijfslagvorming in voorbezinking				10-5 cm				
Slib- en drijfslagvorming in Bioreactor				0 cm				
Slib- en drijfslagvorming in nabezinking				0 cm				
Aanwezigheid vreemde stoffen				Nee				
				-				
<b>3. Drukopbouw systeem:</b>				<b>4. Tijden:</b>				
Beluchting compressor 1 (mBar)		302		Totaal (u)		7147		
Beluchting compressor 2 (mBar)		0		Beluchting compressor 1 (u)		61572		
Slibretour (mBar)		279		Beluchting compressor 2 (u)		-		
				Slibretour (u)		721		
				Pomp (u)		-		
<b>5. Analyse en resultaten: (indien van toepassing)</b>								
Helderheid	COD	O <sup>2</sup>	pH	Temp	Gerelateerde oid	BOD (mg/L)	Ntot (mg/L)	
(-)	(mg O <sub>2</sub> /L)	(mg/L)	(-)	(°C)	µS/cm	(mg/L)	(mg/L)	
<b>Helder</b>	<b>93</b>	<b>4,1</b>	<b>7,5</b>	<b>13,8</b>	-	<b>NG</b>	<b>NG</b>	
NG: Niet gemeten								
Ruiming noodzakelijk		Nee		Wat moet er geruimd worden?				
Met techniek?		Nee						
Interventie noodzakelijk		Nee						
<b>6. Vervangen stukken:</b>								
Geen								
<b>Opmerkingen voor klant</b>								
IBA HAL 4 / Systeem technisch in orde								