

Lid nr :

Verslag nr : GEN/16/14960931/00/NL/000

Origineel verslag

VERSLAG¹: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING – CONTROLEBEZOEK

Volgens de voorschriften van: ☒ Boek 2 - KB 8/09/2019 («AREI») ☐ Boek 3 - KB 8/09/2019 («AREI») ☐ Codex (B.III-Tit.2- Hfst.III)

Datum van de installatie: ☐ Vóór 1/01/1983 ☒ Tussen 1/01/1983 & 1/06/2020 ☐ Vanaf 1/06/2020

Naam en adres van de klant : United Petfood Producers nv
Terdonkkaai 16, 9042 Sint-Kruis-Winkel(Gent)

Adres van de installatie : IDEM

Aard van de installatie : ☒ Transformatiepost ☒ Schakelpost ☐ Transformatie- & Schakelpost ☒ Cabine 9271

Spanning : HS : 3x12 kV LS : 3N400 V Vermogen : 1600 kVA (50 Hz)

De controle heeft betrekking op de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie en onder meer op de volgende punten :

Visueel nazicht :

Staat van de elektr. apparatuur	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Normale verlichting, veiligheidsverlichting	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Staat van de schakelapparatuur	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Instructies eerste hulp	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Stroombaanschema	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Vermelding bedrijfsspanning	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Situatieplan ☐ NVT (afwijk.)	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Constructieve maatregelen tegen lekken	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Situatieplan van de aardverbindingen	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Bescherming tegen elektrische schokken	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Waarschuwborden	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Deur (slot, draairichting, staat...)	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.
Merking van de stroombanen	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.	Stand van de peilaanwijzers ☐ NVT	☒ OK ☐ Opm. ☐ Inbr.

HS-aardinginst. - Metingen: $R_E : - \Omega$ $Z_E : - \Omega$ $Z_{EB} : 2,3 \Omega$ $\rho_E : - \Omega m$

Allerlei :

Aard diëlektricum transfo('s) : Mineraalolie met DMCR-beveiliging

☒ Attest van Globale Aarding : ☒ Ja ☐ Neen ☒ Dossier van installatie : ☐ werd geraadpleegd ☒ kon niet geraadpleegd worden

Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast ☐ Risicoanalyse - Ref.: Datum:

(Onder) afdeling	INBREUKEN (I) en/of OPMERKINGEN (O) en/of NOTA'S (N)
	*Inbreuken: -Geen.
	*Opmerkingen: -Geen

BESLUIT

☒ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☒ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/2019).

☐ DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE **VOLDOET NIET** AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN ☐ BOEK 2 (KB 8/09/2019) ☐ BOEK 3 (KB 8/09/2019).

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

De elektrische hoogspanningsinstallatie dient opnieuw gecontroleerd te worden binnen een termijn van 1 jaar.

Datum : 03/12/2025

Naam agent-bezoeker : Snauwaert Jens

Agent nr : 7174


Ir F. Dewint
Directeur Generaal

¹ Indien er een inhoudelijk verschil is tussen de getypte kopie en het ter plaatse gelaten handgeschreven NCR verslag, is het ter plaatse gelaten NCR verslag wat voorrang heeft.