

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
09/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.100.025 -
K110604
(91.03.100.025 -
K110604)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,700 kg

KOELMIDDEL
R-404a

GWP
3921,60

CO₂-EQUIV. (TON)
6,67

ELEKTRISCH VERMOGEN
0,85 kW

KOELVERMOGEN
1,40 kW

TYPE
Unité Hermétique
Silensys SIL2446Z
Proces

SERIENUMMER
11D06174059
S962430220

BOUWJAAR
2011

GEGEVENS
Werking installatie condensingunit
HOGE DRUK 17,2 bar
LAGE DRUK 1,2 bar
PERSGASTEMPERATUUR 83,6 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR 36,4 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR 4,3 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR ☒ .
OPMERKINGEN
Werking installatie verdamper(s)
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER -21 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER -23,6 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR
OPMERKINGEN
Elektrische eigenschappen
DRAAIUREN COMPRESSOR
AANTAL STARTS COMPRESSOR
GEM. STROOM COMPRESSOR 4,3 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR 0,4 Ampère
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN
OPMERKINGEN
Inspectie
VISUELE INSPECTIE
Celdeuren ok?
<div>☒ Ja</div>

Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?		N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?		N.v.t.
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz