

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
20/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

**91.03.110.005B -
K170406
(91.03.110.005B -
K170406)**

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,800 kg

KOELMIDDEL
R-404a

GWP
3921,60

CO₂-EQUIV. (TON)
10,98

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,59 kW

KOELVERMOGEN
1,62 kW

TYPE
Unité Hermétique
FHT2248OZBRLL
Proces

SERIENUMMER
17A26164314
3H37030217

BOUWJAAR
2017

GEGEVENS	
Werking installatie condensingunit	
HOGE DRUK	13,7 bar
LAGE DRUK	1,06 bar
PERSGASTEMPERATUUR	52,3 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR	28,9 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR	4,1 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR	☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN	
Werking installatie verdamper(s)	
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER	-20,1 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER	-22,4 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR	
OPMERKINGEN	
Elektrische eigenschappen	
DRAAIUREN COMPRESSOR	
AANTAL STARTS COMPRESSOR	
GEM. STROOM COMPRESSOR	6,9 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR	
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN	
OPMERKINGEN	
Inspectie	
VISUELE INSPECTIE	
Celdeuren ok?	<div>☒ Ja</div>

Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?		N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz