

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.110.028 -
K210202
(91.03.110.028 -
K210202)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
4,500 kg

KOELMIDDEL
R-404a

GWP
3921,60

CO₂-EQUIV. (TON)
17,65

ELEKTRISCH VERMOGEN
3,10 kW

KOELVERMOGEN
7,00 kW

TYPE
RIVACOLD P-
HV0074ZW1A012-32
Proces

SERIENUMMER
102101000071

BOUWJAAR
2021

GEGEVENS
Werking installatie condensingunit
HOGE DRUK 15,4 bar
LAGE DRUK 4,33 bar
PERSGASTEMPERATUUR 69,7 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR 29,8 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR 16,8 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR ☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN
Werking installatie verdamper(s)
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER 19,2 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER 6,9 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR
OPMERKINGEN
Elektrische eigenschappen
DRAAIUREN COMPRESSOR
AANTAL STARTS COMPRESSOR
GEM. STROOM COMPRESSOR 5,8 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN
OPMERKINGEN
Inspectie
VISUELE INSPECTIE Celdeuren ok?
N.v.t.

Opslag koel - vriescel ok?	N.v.t.
IJSVORMING VERDAMPER	
☒ Geen	
TECHNISCHE INSPECTIE	
Oliehuishouding correct?	N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	☒ Ja
Condensafvoer verdamper ok?	☒ Ja
Elektrische componenten goede staat?	☒ Ja
Ventilatoren goede werking?	☒ Ja
AFWIJKING SENSOR 1	
☒ Geen afwijking	
AFWIJKING SENSOR 2	
☒ Geen afwijking	
OPMERKINGEN	

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz