

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.110.039A -
K150606
(91.03.110.039A -
K150606)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,700 kg

KOELMIDDEL
R-134a

GWP
1430,00

CO₂-EQUIV. (TON)
2,43

TYPE
Bitzer LH32E/2KES-
05Y-40S
Proces

SERIENUMMER
1688310881

BOUWJAAR
2015

GEGEVENS	
Werking installatie condensingunit	
HOGE DRUK	6,28 bar
LAGE DRUK	0,76 bar
PERSGASTEMPERatuur	37,9 °C
VLOEISTOFTEMPERatuur	25,9 °C
ZUIGGASTEMPERatuur	11,2 °C
METING ZUIGGAS TEMPERatuur	☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN	
Werking installatie verdamper(s)	
AANZUIG TEMPERatuur VERDAMPER	4 °C
UITBLAAS TEMPERatuur VERDAMPER	1,2 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR	
OPMERKINGEN	
Elektrische eigenschappen	
DRAAIUREN COMPRESSOR	
AANTAL STARTS COMPRESSOR	
GEM. STROOM COMPRESSOR	1,5 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR	
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN	
OPMERKINGEN	
Inspectie	
VISUELE INSPECTIE	
Celdeuren ok?	<div>☒ Ja</div>

Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?		N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Afwijkend >0,5°C		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		
Parameter ot op 1.5gr ingesteld		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz