

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.120.039 -
K120904
(91.03.120.039 -
K120904)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,300 kg

KOELMIDDEL
R-404a

GWP
3921,60

CO₂-EQUIV. (TON)
5,10

ELEKTRISCH VERMOGEN
0,60 kW

KOELVERMOGEN
1,30 kW

TYPE
Unité Hermétique
CAJT9480ZMRH
Proces

SERIENUMMER
3266231202

BOUWJAAR
2012

GEGEVENS	
Werking installatie condensingunit	
HOGE DRUK	15,69 bar
LAGE DRUK	3,9 bar
PERSGASTEMPERATUUR	49,7 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR	31,6 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR	11,8 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR	☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN	
Werking installatie verdamper(s)	
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER	4,5 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER	1,3 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR	
OPMERKINGEN	
Elektrische eigenschappen	
DRAAIUREN COMPRESSOR	
AANTAL STARTS COMPRESSOR	
GEM. STROOM COMPRESSOR	3,8 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR	
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN	
OPMERKINGEN	
Inspectie	
VISUELE INSPECTIE	
Celdeuren ok?	<div>☒ Ja</div>

Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?		N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz