

# Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP  
13/10/2023

KLANT  
**5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)**  
UGent 91.00 - Campus Heymans  
Ottergemsesteenweg 460  
9000 Gent

**Installatie**  
**91.03.120.049 -**  
**K141004**  
**(91.03.120.049 -**  
**K141004)**

GEBOUW  
91.03 - Farmacie -  
Practicum - Hoogbouw -  
Audit

NOMINALE INHOUD  
2,900 kg

KOELMIDDEL  
R-410a

GWP  
2087,50

CO<sub>2</sub>-EQUIV. (TON)  
6,05

ELEKTRISCH VERMOGEN  
2,16 kW

KOELVERMOGEN  
9,50 kW

TYPE  
Daikin  
RZQSG100L8Y1B  
Proces

SERIENUMMER  
2405857

BOUWJAAR  
2014

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binnunit
- ☒ buitunit

TECHNISCHE INSPECTIE

|                                 |                                                                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Carterweerstand                 |  | Ja |
| Ventilatoren                    |  | Ja |
| Isolatie leidingen goede staat? |  | Ja |

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR  
18 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR  
27 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR  
4,6 °C

PERSGASLEIDING  
48 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR  
22 °C

RUIMTETEMPERATUUR  
21 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER  
22 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER  
13 °C

OPGENOMEN STROOM  
3,8 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

Algemene nazicht en temperaturen controle in orde.

UITVOERING

FIRMA  
**Veolia**  
Poincarélaan 78-79 .  
1060 Sint-Gillis  
KOEL/AIB/B\_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria