

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.120.040 -
K120905
(91.03.120.040 -
K120905)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,000 kg

KOELMIDDEL
R-507a

GWP
3985,00

CO₂-EQUIV. (TON)
7,97

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,00 kW

KOELVERMOGEN
1,30 kW

TYPE
Unité Hermetic
FHT2480A
Proces

SERIENUMMER
3527030205

BOUWJAAR
2012

GEGEVENS	
Werking installatie condensingunit	
HOGE DRUK	14,4 bar
LAGE DRUK	0,96 bar
PERSGASTEMPERATUUR	77,1 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR	28,3 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR	1 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR	☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN	
Werking installatie verdamper(s)	
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER	-20 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER	-23,7 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR	
OPMERKINGEN	
Elektrische eigenschappen	
DRAAIUREN COMPRESSOR	
AANTAL STARTS COMPRESSOR	
GEM. STROOM COMPRESSOR	1,5 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR	
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN	
OPMERKINGEN	
Inspectie	
VISUELE INSPECTIE	
Celdeuren ok?	<div>☒ Ja</div>

Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Olieshuishouding correct?		N.v.t.
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✗	Nee
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		
De afvoer lekt aan de lekbak, maar om dit te repareren moet de afvoerweerstand afgekoppeld worden.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz