

Koelcel / diepvries

UITGEVOERD OP
10/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

**91.03.140.019A -
K150103
(91.03.140.019A -
K150103)**

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,810 kg

KOELMIDDEL
R-134a

GWP
1430,00

CO₂-EQUIV. (TON)
4,02

ELEKTRISCH VERMOGEN
0,96 kW

KOELVERMOGEN
1,40 kW

TYPE
Unité Hermétique
CAJN4492YHR
Proces

SERIENUMMER
14K20134454
4G67330202

BOUWJAAR
2014

GEGEVENS
Werking installatie condensingunit
HOGE DRUK 8,36 bar
LAGE DRUK 1,38 bar
PERSGASTEMPERATUUR 52 °C
VLOEISTOFTEMPERATUUR 26 °C
ZUIGGASTEMPERATUUR 4,1 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR ☒ Gemeten aan de compressor
OPMERKINGEN In orde.
Werking installatie verdamper(s)
AANZUIG TEMPERATUUR VERDAMPER 5,3 °C
UITBLAAS TEMPERATUUR VERDAMPER 1,8 °C
STROOMOPNAME VENTILATOR 0,36 Ampère
OPMERKINGEN In orde.
Elektrische eigenschappen
DRAAIUREN COMPRESSOR
AANTAL STARTS COMPRESSOR
GEM. STROOM COMPRESSOR 2,1 Ampère
GEM. STROOM PER VENTILATOR 0,18 Ampère
STROOM ONTDOOIWEERSTANDEN
OPMERKINGEN In orde.
Inspectie

VISUELE INSPECTIE		
Celdeuren ok?	✓	Ja
Opslag koel - vriescel ok?	✓	Ja
IJSVORMING VERDAMPER		
☒ Geen		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Oliehuishouding correct?	✓	Ja
Isolatie lagedrukleiding voldoende?	✓	Ja
Condensafvoer verdamper ok?	✓	Ja
Elektrische componenten goede staat?	✓	Ja
Ventilatoren goede werking?	✓	Ja
AFWIJKING SENSOR 1		
☒ Geen afwijking		
AFWIJKING SENSOR 2		
☒ Geen afwijking		
OPMERKINGEN		
Algemene werking, druk, temperaturen en visuele controle in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria