

Ijswatermachine

UITGEVOERD OP
13/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.150.008 -
K130703(2020)-B
(91.03.150.008 -
K130703(2020)-B)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
7,600 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
15,87

ELEKTRISCH VERMOGEN
9,25 kW

KOELVERMOGEN
25,00 kW

TYPE
Daikin EWAQ025CAWP
Comfort

SERIENUMMER
2000146

BOUWJAAR
2020

GEGEVENS	
CIRCUIT	
☒ Circuit 1	
Compressor	
Compressor	
DRAAIUREN	
AANTAL STARTS	
GEMIDDELDE STROOMOPNAME	
OLIEVERSCHILDRUK	
OLIETEMPERATUUR	
Metingen circuit	
HD	18,23 bar
LD	8,71 bar
PERSGAS TEMPERATUUR	57,2 °C
VLOEISTOF TEMPERATUUR	26,1 °C
ZUIGGAS TEMPERATUUR	15,6 °C
METING ZUIGGAS TEMPERATUUR	☒ Gemeten aan de compressor
IN TEMPERATUUR VERDAMPER	
OUT TEMPERATUUR VERDAMPER	
IN TEMPERATUUR CONDENSOR	
21,6 °C	
OUT TEMPERATUUR CONDENSOR	
26,5 °C	
Controle componenten	
CHECKLIST	
Ventilatoren ok?	☒ Ja
Contactoren ok?	☒ Ja
Crank case heater ok?	☒ Ja

Isolatie / roestvorming ok?			Ja
OPMERKINGEN			
UITVOERING			
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084		
TECHNIEKER	Jonas Prinz		