



EL-Technics BV
KMO Heirpark
Gontrode Heirweg 136 bus 007, B-9090 MELLE
+32 (0)9 230 17 07 | info@el-technics.be
www.el-technics.be
BTW : BE 0758.421.224 - RPR Gent

REINIGINGS-VERBRANDINGSATTEST

DEEL 1/2

PROJECT		ATTESTNUMMER		DATUM ACTIVITEIT		
Sogent		ATT-09657		25/10/2023		
WERKADRES				OPDRACHTGEVER		
De 4de zaal Driebeekstraat 2-6 9050 GENTBRUGGE, BELGIË				Sogent Voldersstraat 1 9000 GENT, BELGIË		
TOESTEL				BRANDER		
Fabrikant		Buderus				
Model		GB-162-70 G20 V2				
Bouwjaar		2023				
Serienummer		3290-338-000010-7736700880 (rechts)				
Vermogen (kW)		64				
Werking						
KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL - Indeling volgens NBN CR 1749						
Collectief - Condensatieketel		Type C (Gesloten)		Gasvormige brandstof - Aardgas Premix (GI)		
REINIGING EN CONTROLE VAN HET AFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)						
☐ Vegen afvoerkanaal en aansluitkanaal ☒ Nazicht van goede werking ☐ Controle terugslag d.m.v. terugslagmelder						
REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL						
Voor alle toestellen de controle van :			Gasvormige brandstof			
☒ rookgaszijdige dichtheid ☒ uitmonding afvoerkanaal			☐ Onstoffing			
☒ verluchting stooklokaal ☐ Andere, namelijk :			☐ Reiniging branderbedden en warmtewisselaar (GI)			
			☐ Reinigen van de ketel (GII)			
			☐ Reiniging ventilator en brander			
Eerstvolgende reiniging stooktoestel ten laatste vóór				25/10/2025		
Eerstvolgende reiniging en controle rookgasafvoerkanaal ten laatste vóór				25/10/2025		
METINGEN EN BEREKENINGEN						
Parameter	Eenheid	Initiële meting		Eindmeting		Opmerking
		Laaglast	Hooglast	Laaglast	Hooglast	
Keteltemperatuur	°C	NVT	NVT	40	60	
Gasdruk teller	mbar			21	21	
Gasdruk gasblok	mbar			20	17	
Gasdruk branderbed	mbar					
Druk rookgasafvoerkanaal	mbar - Pa			0.078	-0.004	● OK ○ NOK
Zuurstof (O2)	%			4.2	4.3	● OK ○ NOK
Luchtvermaat	□			1.25	1.26	
Koolstofdioxide (CO2)	%			9.52	9.46	● OK ○ NOK
Koolstofmonoxide (CO)	mg / kWh			3	38	● OK ○ NOK
Rookgastemperatuur (tg)	°C			37.6	43.9	● OK ○ NOK
Omgevingstemperatuur (ta)	°C			21.8	21.9	
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C			15.8	22.0	
Rookgasrendement (boven)	%			89.3	89	● OK ○ NOK
Rookgasrendement (onder)	%			99.2	98.9	● OK ○ NOK
Verluchting en ventilatie stooklokaal						● OK ○ NOK
Dichtheid rookgasafvoerkanaal						● OK ○ NOK
Dichtheid brandstoftoevoerleiding						● OK ○ NOK
Controle Verbranding						● OK ○ NOK
EINDBEOORDELING - Het stooktoestel werkt				Eerstvolgende verbrandingscontrole ten laatste vóór 25/10/2025		
● goed ○ niet goed ● veilig ○ niet veilig						
TIJDSREGISTRATIE VOOR		VAN		TOT		
Geoffrey Vereecken		13:30		14:15		
				RIJTIJD		
				30 min		

GENTBRUGGE, 25/10/2023

Plaats, Datum

Uitvoerder - Geoffrey Vereecken

Klant - De 4de zaal

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be en www.veiligverwarmen.be.



EL-Technics BV
KMO Heirpark
Gontrode Heirweg 136 bus 007, B-9090 MELLE
+32 (0)9 230 17 07 | info@el-technics.be
www.el-technics.be
BTW : BE 0758.421.224 - RPR Gent

REINIGINGS-VERBRANDINGSATTEST

DEEL 2/2

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN - GEBREKEN EN MAATREGELEN

☐ OPVOLGING VEREIST

Keuring CV-Gas.
Ketel 2 / rechtse ketel in de cascade.
Attest bijhorend keuring 25/10/2023.

Gebreken die door de onderhoudsbeurt niet kunnen weggewerkt worden en te treffen maatregelen :

GENTBRUGGE, 25/10/2023

Plaats, Datum

Uitvoerder - Geoffrey Vereecken

Klant - De 4de zaal

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be en www.veiligverwarmen.be.