Resourcing the world VEOLIA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
BTW BE0406129003

@ be.veolia.r2cooling.all.groups@veolia.com
Erkenning: KOEL/AIB/B_084

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

91.03.140.028 - K210702-A (91.03.140.028 - K210702-A)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
2,100 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO_2-EQUIV. (TON)
1,42

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,98 kW

KOELVERMOGEN
11,00 kW

TYPE
TOSHIBA RAV-GM1101AT8P-E Proces

SERIENUMMER
12400204

BOUWJAAR
2021

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING
☒ binnenunit
☒ buitenunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand	Ja
Ventilatoren	Ja
Isolatie leidingen goede staat?	Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
22 °C

UITBLAASTEMPERATUUR CONDENSOR
30 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
4 °C

PERSGASLEIDING
55 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
24 °C

RUIMTETEMPERATUUR
22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
23 °C

UITBLAASTEMPERATUUR VERDAMPER
12 °C

OPGENOMEN STROOM
3,6 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN
Algemene werking in orde.

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING	
TECHNIEKER	Carlos Alberto Maria