Resourcing the world VEOLIA

Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
BTW BE0406129003

@ be.veolia.r2cooling.all.groups@veolia.com
Erkenning: KOEL/AIB/B_084

Ijswatermachine

UITGEVOERD OP
16/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie

91.03.150.012 - K180905-A (91.03.150.012 - K180905-A)

GEBOUW
91.03 - Farmacie - Practicum - Hoogbouw - Audit

NOMINALE INHOUD
7,600 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO_2-EQUIV. (TON)
15,87

ELEKTRISCH VERMOGEN
9,25 kW

KOELVERMOGEN
25,00 kW

TYPE
Daikin EWAQ025CAWP Comfort

SERIENUMMER
1800110

BOUWJAAR
2019

GEGEVENS

CIRCUIT
☒ Circuit 1

Compressor

Compressor

DRAAIUREN

AANTAL STARTS

GEMIDDELDE STROOMOPNAME
7,2 Ampère

OLIEVERSCHILDRUK

OLIETEMPERATUUR

Metingen circuit

HD
20,46 bar

LD
7,22 bar

PERSGAS TEMPERATUUR
48,4 °C

VLOEISTOF TEMPERATUUR
23,9 °C

ZUIGGAS TEMPERATUUR
14,1 °C

METING ZUIGGAS TEMPERATUUR
☒ Gemeten aan de compressor

IN TEMPERATUUR VERDAMPER

OUT TEMPERATUUR VERDAMPER

IN TEMPERATUUR CONDENSOR
19,8 °C

OUT TEMPERATUUR CONDENSOR

Controle componenten

CHECKLIST

Ventilatoren ok?	Ja
Contactoren ok?	Ja
Crank case heater ok?	Ja

Isolatie / roestvorming ok?	Ja

OPMERKINGEN

UITVOERING

FIRMA	**Veolia** Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Jonas Prinz