Plannen

PLANNEN

Plannen

Voor de opmaak van plannen gelden de volgende algemene richtlijnen. Maak de plannen op een schaal van tenminste 1 /200. De plannen moeten duidelijk leesbaar zijn. Gebruik voor elk item een nummer en definieer de nummers in een legende. Gebruik de nummers in de andere addenda waar gevraagd wordt naar het nummer op het plan.

Vermeld op ieder plan:

- een noordpijl;
- de contour van de ingedeelde inrichting of activiteit;
- de perceelsgrenzen;
- de gebruikte schaal en meetlijn.

Het uitvoeringsplan en het rioleringsplan mogen geïntegreerd worden als de duidelijkheid en leesbaarheid niet in het gedrang komen.

ALGEMENE UITVOERINGSPLANNEN

Voeg één of meer algemene uitvoeringsplannen toe. Als er wordt gebruikgemaakt van verschillende detailuitvoeringsplannen, voegt u minstens één overzicht (vrije schaal) toe.

Duid de onderstaande items aan, met de voorgestelde wijzigingen die deel uitmaken van het voorwerp van de aanvraag:

- de inrichtingen en activiteiten, vermeld in de indelingslijst;
- de relevante installaties, machines en toestellen;
- de opslagplaatsen voor:
    - brandbare vloeistoffen;
    - gevaarlijke producten;
    - afvalstoffen, met inbegrip van de opslaghoogte;
    - stuivende stoffen, met inbegrip van de opslaghoogte;
    - andere opslagplaatsen;
- de vloeistofdichte verhardingen;
- de gebouwen;
- de aanhorigheden, zoals de verhardingen, toegangswegen, de wielwasinstallatie, de weegbrug en de laad- en losplaatsen;
- groenschermen.

Bij aanvragen met betrekking tot specifieke rubrieken of inrichtingen geeft u de volgende items aan:

- voor de indelingsrubrieken 9.3 tot en met 9.8: per stal minstens het aantal standplaatsen, alsook de ligging ervan in de stal, gespecificeerd volgens de diersoorten (categorieën);
- een lpg-station (indelingsrubriek 16.4.1): de locatie van de houder, het vulpunt, de tankwagen en de verdeelzuil;
- voor indelingsrubriek 53: de grondwaterwinning, de contour van de bemaling (inclusief de plaats waar het bemalingswater weer in de ondergrond wordt gebracht), en de drainering;
- de GPBV-installaties.

RIOLERINGSPLANNEN

Voeg één of meer rioleringsplannen bij de aanvraag waarop de volgende items, voor zover relevant voor de aanvraag, vermeld worden:

- de lozingspunten;
- de waterafvoerkanalen;
- de buffer- en infiltratievoorzieningen;
- de afscheiders, de bezinkputten en de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- als dat relevant is, een detailplan van de werken aan de bedding van de waterloop.

Maak een onderscheid tussen bedrijfsafvalwater, hemelwater, huishoudelijk afvalwater, bemalingswater en koelwater, met duidelijke vermelding van de controle-inrichtingen (meet- en controleputten).

WELKE PLANNEN VOEGT U TOE?

- ☑ Algemene uitvoeringsplan(nen)
- ☑ Rioleringsplan(nen)

BA_JDBK-220025_D_N_A26_Principedetail luchtzuiveringsinstallatie-PIV3.pdf

BA_JDBK-220025_T_N_A11_Terreinprofiel 4 - Nieuw-PIV3.pdf

BA_JDBK-220025_D_N_A16_Detail schema hemelwater-PIV4.pdf

BA_JDBK-220025_D_N_A18_Overzichtsplan folie-PIV4.pdf

BA_JDBK-220025_I_N_A3_Inplantingsplan - Nieuw-PIV4.pdf

BA_JDBK-220025_P_N_A14_Rioleringsplan-PIV4.pdf

BA_JDBK-220025_T_N_A7_Terreinprofiel 2 - Nieuw-PIV4.pdf

JDBK-220025_261007_M1_Inplanting milieukundige activiteiten - PIV4.pdf